

Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy

**Informacja miesięczna o stanie realizacji zadań inwestycyjnych za okres  
01.01.2019 do 30.04.2019 r.**

Nazwa zadania	Zakres czynności zrealizowany w okresie sprawozdawczym, w tym:	Inne uwagi dotyczące realizacji zadania, w tym informacja o ewentualnych zagrożeniach i ich przyczynach oraz planowane działania naprawcze
Budowa studni oligoceńskiej  C/REM/III/P4/4	1	urząd odstąpił od umowy na realizację zadania w formule "projektuj i buduj", w trakcie procedury ustalenia wartości i rozliczenia wykonanych przez wykonawcę robót i usług warunkującej kontynuację zadania
	2	
	3	
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. Al.Sztandarów - granica miasta  C/REM/II/P1/3	1	wniosek w sprawie zmiany do budżetu - przesunięcie środków na inne zadanie
	2	
	3	
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia  C/REM/II/1/18	1	wniosek w sprawie zmiany do budżetu - przesunięcie środków na odszkodowania za grunty w ramach wydzielonego zadania
	2	
	3	
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej  C/REM/II/P2/22	1	wniosek w sprawie zmiany do budżetu - dofinansowanie zadania
	2	
	3	
Budowa ul. Kołodziejkiej  C/REM/II/P2/30	1	wniosek w sprawie zmiany do budżetu - przesunięcie finansowania na rok 2020
	2	
	3	

Nazwa zadania	Zakres czynności zrealizowany w okresie sprawozdawczym, w tym:	Inne uwagi dotyczące realizacji zadania, w tym informacja o ewentualnych zagrożeniach i ich przyczynach oraz planowane działania naprawcze
<p>Budowa ul. Sztukatorskiej</p> <p>C/REM/II/P2/31</p>	<p>1 w dniu 24.08.2018 r. podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i geodezyjnej dla potrzeb ZRID, z planowanym terminem zakończenia 27.02.2019 r. Prace projektowe w toku. W związku z licznymi wnioskami mieszkańców odnośnie przebiegu pasa drogowego nastąpiły korekty w projekcie zagospodarowania, które wpłynęły na przedłużenie fazy projektowej - wniosek projektanta o aneks terminowy do 31.05.2019 r., w dniu 20.02.2019 r. podpisany aneks terminowy do umowy, w trakcie rozpatrywania wniosku do Ministra Infrastruktury ws udzielenia zgody na odstąpienie od przepisów techniczno - budowlanych</p> <p>2 nie dotyczy</p> <p>3 nie dotyczy</p>	<p>wniosek w sprawie zmiany do budżetu - przesunięcie finansowania na rok 2020</p>
<p>Budowa ul. Kaletniczej</p> <p>C/REM/II/P2/32</p>	<p>1 w dniu 24.08.2018 r. podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i geodezyjnej dla potrzeb ZRID, z planowanym terminem zakończenia 27.02.2019 r. Prace projektowe w toku, wnioski mieszkańców odnośnie przebiegu pasa drogowego w trakcie rozpatrywania, w związku z uwzględnieniem wniosków przedłużony termin prac projektowych do 28.06.2019 r. (aneks do umowy z 25.02.2019)</p> <p>2 nie dotyczy</p> <p>3 nie dotyczy</p>	<p>wniosek w sprawie zmiany do budżetu - przesunięcie finansowania na rok 2020</p>
<p>Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania</p> <p>C/REM/II/P2/37</p>	<p>1 nie dotyczy</p> <p>2 przygotowane materiały do przetargu na realizację robót - przetarg w kwietniu - 08.04. ogłoszenie o zamówieniu, 24.04. otwarte oferty (wpłynęły 4, w trakcie oceny)</p> <p>3 nie dotyczy</p>	
<p>Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe</p> <p>C/REM/II/P2/42</p>	<p>1 częściowo wszczęte postępowania dla ul. Kramarskiej i Zesłańców Polskich</p> <p>2 nie dotyczy</p> <p>3 nie dotyczy</p>	<p>wniosek w sprawie zmian do budżetu - dofinansowanie zadania</p>
<p>Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A.Chruściela 1/3</p> <p>C/REM/III/P3/10</p>	<p>1 nie dotyczy</p> <p>2 03.01.2019 r. odebrane roboty realizowane na podstawie umowy z 25.09.2018 r., opóźnienie w realizacji, usterki w nawierzchni mineralno - żywiczej, które nie są możliwe do usunięcia w obecnych warunkach pogodowych, na tę okoliczność podpisane 31.01.2019 r. porozumienie z wykonawcą, przesuwające termin ich usunięcia do kwietnia b.r., prace budowlane rozpoczęte, zakończone przez wykonawcę w terminie i zgłoszone do odbioru, z uwagi na uszkodzenia przez pojazdy - bez odbioru</p> <p>3 nie dotyczy</p>	
<p>Budowa przyłączy wod.-kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96</p> <p>C/REM/III/P3/12</p>	<p>1 nie dotyczy</p> <p>2 niezrealizowana umowa przyłączeniowa obiektu do sieci gazowej, w trakcie opracowania zmiany do projektu</p> <p>3 nie dotyczy</p>	<p>wniosek w sprawie zmian do budżetu - zmniejszenie planu finansowego</p>
<p>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików</p> <p>C/REM/III/P3/14</p>	<p>1 ustalone z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego warunki współpracy w zakresie konkursu na opracowanie koncepcji budynku, procedura ogłoszenia konkursu w trakcie przygotowania przez Biuro, przygotowany projekt zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy i regulaminu konkursu ( uzgodnione z dzielnicą)</p> <p>2 nie dotyczy</p> <p>3 nie dotyczy</p>	
<p>Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego</p> <p>C/REM/VI/P1/20</p>	<p>1 zebrane oferty od projektantów na opracowanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych zlokalizowanego w obrębie obiektu, 06.02.2019 podpisane zamówienie na opracowanie dokumentacji przejścia z terminem zakończenia 28.02.2019 r. Dokumentacja przekazana zamawiającemu, brak wystarczających środków na pełną realizację dokumentacji</p> <p>2 zawarta umowa na realizację robót w zakresie wydzielenia ciągu pieszego - termin 25.03-08.04.2019 r., roboty w trakcie realizacji, 10.04.2019 r. roboty odebrane, przejście udostępnione mieszkańcom (pozostaje do uzupełnienia oświetlenie w ramach dodatkowych środków)</p> <p>3 nie dotyczy</p>	<p>wniosek w sprawie zmian do budżetu - dofinansowanie zadania</p>

Nazwa zadania	Zakres czynności zrealizowany w okresie sprawozdawczym, w tym:	Inne uwagi dotyczące realizacji zadania, w tym informacja o ewentualnych zagrożeniach i ich przyczynach oraz planowane działania naprawcze	
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26  C/REM/IP1/7	1	nie dotyczy	z uwagi na wyższe niż planowano koszty realizacji, złożony wniosek o kolejne dofinansowanie zadania
	2	w trakcie przygotowania 4 przetarg na budowę obiektu w oparciu o dotychczasową wycenę (kolejna weryfikacja kosztu zadania) , 26.02.19 ogłoszony przetarg, 29.03. otwarte oferty - wpłynęły 3 przewyższające znacznie budżet zadania (5,4-5,8 mln zł), 2 oferentów wyraziło zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, rozstrzygnięcie postępowania przetargowego możliwe po dofinansowaniu zadania	
	3		
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217 ul. Paderewskiego 45  C/REM/IP1/31	1	prace projektowe w toku na podstawie umowy z dnia 16.10.2018 r z terminem zakończenia 28.02.2019 r., dokumentacja przekazana zamawiającemu, wszczęte postępowanie ws. pozwolenia na budowę, w trakcie kompletowania materiałów przetargowych , 19.04.2019 r. wydana decyzja pozwolenia na budowę, przygotowane materiały przetargowe dla części zadania w zakresie biblioteki	
	2		
	3	w trakcie opracowania projektu aranżacji wnętrz i specyfikacji dostaw, 16.04. przekazany projekt aranżacji wnętrz	
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw  C/REM/IP1/24	1	nie dotyczy	
	2	zaplanowane zamówienie uzupełniające, w trakcie przygotowania dokumentów do przetargu	
	3	nie dotyczy	
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu  C/REM/IP1/27	1	nie dotyczy	
	2	16.05.2018 r. podpisana umowa z planowanym terminem zakończenia 24.08.2018 r., roboty budowlane rozpoczęte na placu zabaw dla dzieci młodszych, realizacja robót opóźniona, na koniec listopada wykonane: montaż 9 urządzeń, częściowo nawierzchnia bezpieczna (na wschodniej części placu), postęp prac niezadowalający, zaawansowanie ok. 30%, wykonane roboty nieodebrane, wykonawca wznowił prace i deklaruje zakończenie tego etapu do końca lutego, 28.02. zgłoszone do odbioru roboty w zakresie placu zabaw dla dzieci młodszych - odebrane 19.03.; rozpoczęte prace budowlane na placu zabaw dla dzieci starszych - zaawansowanie ok. 50%; w ramach odrębnej umowy (22.03.-30.04.2019 r.) rozpoczęły się prace w zakresie wykonania nawierzchni trawiastej na placach zabaw, nawierzchnia wykonana, prace budowlane na placu zabaw dla dzieci starszych zaawansowane w 95%	
	3	nie dotyczy	
Budowa oświetlenia ul. Karólówka  C/REM/IP2/39	1	nie dotyczy	wniosek w sprawie zmian do budżetu - zmniejszenie planu finansowego
	2	05.12.2018 r. podpisana umowa z terminem realizacji do 30.04.2019 r. Wykonawca wprowadzony na budowę w grudniu ubiegłego roku, wykonał prace przygotowawcze, w styczniu przerwa w robotach, prace zakończone, 21.02.2019r. podpisany protokół odbioru robót. Inwestycja zakończona i rozliczona. Nie wymaga zgłoszenia do PINB	
	3	nie dotyczy	
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al.gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana  C/REM/IP2/40	1	nie dotyczy	
	2	05.12.2018 r. podpisana umowa z terminem realizacji do 30.04.2019 r. Wykonawca wprowadzony na budowę w grudniu ubiegłego roku, nie rozpoczął prac w terenie, zamówił materiały, w lutym prace budowlane rozpoczęte, zaawansowanie ok. 10%, w marcu roboty zakończone (odbior odbędzie się w kwietniu), 18.04. - odbiór robót z usterkami, 30.04. zadanie zakończone i zgłoszone do odbioru	
	3	nie dotyczy	

Nazwa zadania	Zakres czynności zrealizowany w okresie sprawozdawczym, w tym:	Inne uwagi dotyczące realizacji zadania, w tym informacja o ewentualnych zagrożeniach i ich przyczynach oraz planowane działania naprawcze
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów  C/REM/II/P2/41	1	zbierane oferty od projektantów, w dniu 16.10. podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia 22.03.2019 r., prace projektowe w toku, dokumentacja odebrana
	2	29.03.2019 podpisana umowa na roboty budowlane z terminem zakończenia 02.08.2019 r., 09.04. wykonawca wprowadzony na budowę, roboty budowlane w terenie rozpoczną się ok. 20.05.
	3	nie dotyczy
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej  C/REM/III/P3/6	1	opracowany aneks do dokumentacji na podstawie zamówienia z 21.01.2019 r., w przygotowaniu dokumentacja przetargowa w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych, wniosek przetargowy przekazany do komórki zamówień publicznych
	2	
	3	nie dotyczy
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iliskiego i Pociskowej  C/REM/III/P3/7	1	na etapie pozyskania gruntu od Agencji Mienia Wojskowego - dotychczasowe procedury nie doprowadziły do sprzedaży
	2	
	3	nie dotyczy
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela  C/REM/III/P4/6	1	w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 07.12.2017r. z terminem zakończenia do 31.01.2019 r., projekt budowlany przekazany w ubiegłym roku, na etapie postępowania ws. pozwolenia na budowę obiektu, przekazany projekt wykonawczy - na etapie wnoszenia poprawek na podstawie uwag wskazanych przez zamawiającego, projekty wykonawcze po wniesieniu poprawek przez projektanta przekazane do urzędu - etap sprawdzania, 10.04.2019 r. decyzja pozwolenia na budowę
	2	
	3	nie dotyczy
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"  C/REM/VII/P3/5	1	zebrane oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzenia terenu w sąsiedztwie pomnika z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla samochodów, umowa na opracowanie dokumentacji parkingu 02.04.-31.07.2019
	2	roboty realizowane na podstawie umowy z 06.11.2018 r. z terminem zakończenia 28.06.2019 r., w styczniu przerwa zimowa, wykonane roboty drogowe, pozostało do wykonania urządzenie zieleni, rozpoczęte roboty w zakresie urządzenia zieleni
	3	nie dotyczy

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów

*Anna Kulczyńska-Strawa*  
Sporządził  
Anna Kulczyńska-Strawa

06.05.2019 r.  
Data

BURMISTRZ  
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

*Agnieszka Kijdej*  
Agnieszka Kijdej  
Burmistrz dzielnicy

Załącznik nr 5  
do Zarządzeń nr 1191/2011  
Prezydenta m. st. Warszawy  
z dnia 19 lipca 2011 r.

**INFORMACJA MIESIĘCZNA O STANIE ZAANGAŻOWANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Dzielnica: Rembertów

1	2	3	Pozycja finansowa			4	5	6	7	8	9	Zaangażowanie ogółem		Zaangażowanie w poszczególnych latach				
			Dział	Rozdział	Paragraf							10	11	12	13	14	15	16
U 08 000	GMMW	C/REM/III/P/4/4	400	40002	6050	Budowa studni oligoceńskiej	1 623 840	78 580,01		8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Razem, w tym:	78 580,01	78 580,01				
												zobowiązania	78 580,01	78 580,01				
												wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/II/P/1/3	600	60004	6050	Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. A1-Sztandarów - granica mięsiał	335 345					Razem, w tym:	129 380,00	129 380,00				
												zobowiązania	129 380,00	129 380,00				
												wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/II/1/18	600	60016	6050	Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	3 936 704	295 571,11				Razem, w tym:	3 536 011,89	3 536 011,89				
												zobowiązania	3 536 011,89	3 536 011,89				
												wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/II/P/2/22	600	60016	6050	Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	682 256	423 474,00				Razem, w tym:	448 588,00	448 588,00				
												zobowiązania	448 588,00	448 588,00				
												wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/II/P/2/30	600	60016	6050	Budowa ul. Kotodziejskiej	200 000					Razem, w tym:	90 949,58	90 040,08	909,50			
												zobowiązania	90 949,58	90 040,08	909,50			
												wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/II/P/2/31	600	60016	6050	Budowa ul. Sztukatorskiej	395 167					Razem, w tym:	59 748,48	59 748,48				
												zobowiązania	59 748,48	59 748,48				
												wstępne zaangażowanie						

Stanowisko finansowe (KOD) <sup>1/</sup>	Obszar funkcjonalny <sup>2/</sup>	Kod zadania <sup>3/</sup>	Pozycja finansowa			Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Zaangażowanie w poszczególnych latach						
			Dział	Rozdział	Paragraf				Zaangażowanie ogółem						
									2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	5	6	7	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
U 08 000	GMMW	C/REM/II/P2/32	600	60016	6050	Budowa ul. Kaletnicznej	574 658		Razem, w tym:	53 399,40	53 399,40				
									zobowiązania	53 399,40	53 399,40				
									wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/II/P2/37	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	180 000		Razem, w tym:	141 814,18	141 814,18				
									zobowiązania						
									wstępne zaangażowanie	141 814,18	141 814,18				
U 08 000	GMMW	C/REM/II/P2/42	600	60016	6060	Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	1 494 740		Razem, w tym:						
									zobowiązania						
									wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/III/P3/10	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A.Chruszcziela 1/3	114 876	95 160,82	Razem, w tym:	108 614,56	108 614,56				
									zobowiązania	108 614,56	108 614,56				
									wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/III/P3/12	700	70005	6050	Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strazackiej 96	12 640		Razem, w tym:	2 104,40	2 104,40				
									zobowiązania	2 104,40	2 104,40				
									wstępne zaangażowanie						
U 08 000	BSPO	C/REM/III/P3/14	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	300 000		Razem, w tym:						
									zobowiązania						
									wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/V/P1/20	801	80101	6050	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	58 854	40 920,00	Razem, w tym:	40 920,00	40 920,00				
									zobowiązania	40 920,00	40 920,00				
									wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/V/P1/29	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepolomickiej 26	3 527 621	343,42	Razem, w tym:	3 119 148,27	3 119 148,27				
									zobowiązania	343,42	343,42				
									wstępne zaangażowanie						
									zobowiązania						
									wstępne zaangażowanie						

Stanowisko finansowe (KOD) <sup>1</sup>	Obszar funkcjonalny dla budżetu <sup>2</sup>	Kod zadania <sup>3</sup>	Pozycja finansowa			Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Zaangażowanie w poszczególnych latach						
			Dział	Rozdział	Paragraf				Zaangażowanie ogółem						
									2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
U 08 000	EDUK	C/REM/V/P1/31	801	80101	6050	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217 ul. Paderewskiego 45	790 000	12 200,00	Razem, w tym:	12 200,00	12 200,00				
									zobowiązania	12 200,00					
									wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/V/P1/24	801	80104	6050		176 925		Razem, w tym:						
						Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw			zobowiązania						
									wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/V/P1/27	801	80104	6050		617 011	249 198,00	Razem, w tym:	616 230,00	616 230,00	616 230,00			
						Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu			zobowiązania	616 230,00	616 230,00	616 230,00			
									wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/II/P2/39	900	90015	6050		120 000	53 332,00	Razem, w tym:	53 332,00	53 332,00	53 332,00			
						Budowa oświetlenia ul. Karolówka			zobowiązania	53 332,00	53 332,00	53 332,00			
									wstępne zaangażowanie	0,00					
U 08 000	GMMW	C/REM/II/P2/40	900	90015	6050		65 020		Razem, w tym:	43 161,47	43 161,47	43 161,47			
						Budowa oświetlenia ul. Szukatorskiej na odc. al.gen. A. Chrusciewicza "Montera" - ul. Kordiana			zobowiązania	43 161,47	43 161,47	43 161,47			
									wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/III/P3/6	900	90015	6050		36 000	5 150,00	Razem, w tym:	17 302,40	17 302,40	17 302,40			
						Doswietlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonnych Beretów			zobowiązania	17 302,40	17 302,40	17 302,40			
									wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/III/P3/7	900	90095	6050		376 170	5 000,00	Razem, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
						Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strazackiej			zobowiązania	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
									wstępne zaangażowanie						
U 08 000	GMMW	C/REM/III/P3/7	900	90095	6050		528 000		Razem, w tym:						
						Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej			zobowiązania						
									wstępne zaangażowanie						

Stanowisko finansowe (KOD) 1/	Obszar funkcjonalny 2/ dla budżetu 2/	Kod zadania 3/	Pozycja finansowa			Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Zaangażowanie ogółem		Zaangażowanie w poszczególnych latach				
			Dział	Rozdział	Paragraf				10	11	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
		3	5	6	7	4	8	9			12	13	14	15	16
			900	90095	6050	Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	3 115 000		Razem, w tym:	97 518,55	97 518,55				
									zobowiązania	97 518,55					
									wstępne zaangażowanie						
			921	92105	6050	Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	440 000	210 260,00	Razem, w tym:	279 533,74	279 533,74	279 533,74			
									zobowiązania	279 533,74					
									wstępne zaangażowanie						
									Razem, w tym:	8 932 627,43	8 932 627,43	909,50			
									zobowiązania	5 672 917,90	5 672 008,40	909,50			
									wstępne zaangażowanie	3 260 619,03	3 260 619,03				
									<b>ŁĄCZNIE</b>						
										19 700 827	1 469 189,36				

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów  
*Anna Kurczyńska-Strawa*  
Anna Kurczyńska-Strawa

06.05.2019 r.

Sporządził:

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy  
*Małgorzata Maciejewska*  
Małgorzata Maciejewska

Główny Księgowy dzielnicy

BURMISTRZ  
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy  
*Agnieszka Kofeja*  
Agnieszka Kofeja

Burmistrz dzielnicy