

Stan inwestycji wod-kan na terenie Dzielnicy Rembertów - realizacja 2019-2021

LP	Nazwa inwestycji	Stan prawny gruntów, przez które przebiega inwestycja	planowany termin realizacji	Postęp przygotowania realizacji robót	Oczekiwana pomoc od Urzędu Dzielnicy	Uwagi
1	Budowa przewodów wodociągowego w ul. Kanoniarskiej, w ul. Zawodowej na całej długości ulicy, w ul. Rydy odc. Padewskiego - Kadłowa, w ul. Kadłowej odc. Kanoniarskiej - ronda AON (ronda Fiedorfa) Dn 100 L ca 277,0 m	m. st. Warszawa	2019			
2	Budowa przewodów wodociągowego w ul. Listonczy odc. Al. Sztandarów - Czwartaków, Kamarsznica odc. Kadłowa - Listonczy, Al. Sztandarów odc. Kadłowa - Szczyków, Szczyaków odc. Al. Sztandarów - Padolna, Padolna odc. Szczyków - Kadłowa Dn 100/150 L ca 198,0 m	m. st. Warszawa	2019	W trakcie projektowania (w zakresie poz. 2.3) Wykonawca - WOD BUD KAN (kontakt: Michał Kulczak) Planowany termin zakończenia realizacji zgodnie z umową z dnia 15.05.2018 r. przewidziany został na dzień 30.06.2019 r. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, konieczność pozyskania zgód właścicieli działek, przywrócić oraz zaopiniowanie przez mieszkańców do spec. wodociągowej przed podjęciem decyzji o ukończeniu prac, prace nad inwestycją do dnia 31.12.2019 r. Wykonana dokumentacja powykonawcza od dnia 31.03.2020 r. oraz zakończenie robót związanych z odnowieniem nawierzchni do dnia 31.05.2020 r.	nie	brak
3	Budowa przewodów wodociągowego w Al. Sztandarów odc. Szczyków - Jęrzego, Jęrzego odc. Al. Sztandarów - Kamarsznica, Leskiej odc. Al. Sztandarów - Kamarsznica, Szyczków odc. Padolna - Kamarsznica, Padolna odc. Jęrzego - Lesajna, Notbaldna Dn 100/150 L ca 199,0 m	m. st. Warszawa	2019			
4	Budowa magistrali wodociągowej w ul. Szrzedziej odc. Zapornowice - Chemurów Dn 500 L ca 1200 m (II etap), wzdłuż ul. Szrzedziej, terenów kolejowych, ul. Czułkowiak na odc. Chlewińskiego - Meta Dn 400 L ca 2500 m (II etap), Zdobych Polskich odc. Szrzedza - Czułkowiak Dn 300 L ca 360 m oraz przewodu wodociągowego ul. Szrzedziej odc. Szrzedza 53 - Szrzedza 63965 Dn 150 L ca 400 m	UD Targówek m. st. Warszawa Warszawa m. st. Rembertów m. st. Płk S.A. Płk S.A. ZGM ZGM VEUUA PGING	2021	Tędną prace projektowe. Z uwagi na problemy związane z rozstrzygnięciem zgody Płk S.A. na posadowienie magistrali wodociągowej na terenie terenów w/w ul. Szrzedziej w całości Rembertów m. st. Warszawa, w dniu 03.05.2019 r. odbiło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. oraz przedstawiciele Płk Polskich Linii Kolejowych S.A. w m. st. Warszawie S.A. natomiast problemy formalno-prawne z jakimi spotyka się realizacja magistrali wodociągowej DN 500/400 w ul. Szrzedziej. Płk S.A. przedstawiło informacje dotyczące konieczności przeprowadzenia tzw. procedury SMS, tj. oceny zagrożenia zmianą, w celu określenia zagrożenia planowanej zmiany dla systemu kolejowego oraz określenia ryzyka postępowania w przypadku udejęnięcia regulacji wewnętrznych Spółki oraz przepisów powyższe obowiązujących w zakresie umieszczenia przez MPWiK w m. st. Warszawie S.A. projektowanej magistrali wodociągowej na terenie zamkniętym Płk Płk S.A. zadeklarowało, że po przeprowadzeniu procedury SMS będzie wydana zgoda na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej na terenie zamkniętym Płk oraz w jego bliskim sąsiedztwie	nie	Z uwagi na planowaną przez Płk S.A. budowę wiaduktu przy skrzyżowaniu ulic Szrzedziej i Chlewińskiego, w inwestycję będzie realizowana również budowa torowiska odnowienie torowiska. Zatem planowana jest budowa torowiska. Problemy związane z uzyskaniem zgody Płk S.A. na realizację inwestycji w terenie zamkniętym oraz jego bliskim sąsiedztwie
5	Budowa przewodów wodociągowego w ul. Przekłnt odc. Dwóch Mięczy - Piatniska Dn 100 L ca 205 m	m. st. Warszawa osoby prywatne	2022	Opiecurana dokumentacja projektu. Brak zgody właścicieli działek prywatnych, po których miałyby zostać poprowadzona sieć telemechanizacji należąca z projekowanym wodociągiem. Konieczność zmiany trasy. Inwestycja planowana do ponownego uruchomienia w III kwartale br.	nie	brak
6	Budowa przewodów wodociągowego w ul. Babie Łato odc. Niepomińska - Szymarskiego Dn 100 L ca 100 m	m. st. Warszawa ZGM	2024	W trakcie pozyskiwania prawa do terenu dla brakującej działki. Realizacja razem z siecią kanalizacyjną	nie	brak
7	Budowa przewodów wodociągowego na osiedlu Słopy Rembertów w ulicach: Zawiszaków, Pięligryzmów, Orliwy, Madzardów odc. Orliwy - Madzardów 11, Strycharskiej, Bombardeleń odc. Zawodowa - Bombardeleń 12, Szuksarskiej, Kaluży odc. Szrzedza - Kaluży 10, Górna, Eskulapów Dn 100 L ca 3470 m oraz w ul. Kordiana Dn 250 L ca 1355 m	m. st. Warszawa osoby prywatne ZGM	2019/2020	Uruchomiono procedurę przetargową na wykonanie wykonawcy robót budowlanych, z terminem zakończenia przewidzianym na IV kwartał 2020 r. (ulice: Zawiszaków, Pięligryzmów, Orliwy, Madzardów 11, Strycharskiej, Bombardeleń odc. Zawodowa - Bombardeleń 12, Szuksarskiej, Kaluży odc. Szrzedza - Kaluży 10, Górna, Eskulapów). Na etapie postępowania przetargowego Oferenci poruszyli kwestię konieczności docelowego odwarowania nawierzchni po wykonanych robotach sanitarnych oraz uzależnienia gwarancji na prace drogowe. W celu rozliczenia całości Umowy w zakresie pozostających zadań Wykonawca poza wykonaniem sieci musi wykonać docelowo odnowione nawierzchni (t. j. tym samym udzielił gwarancji na okres wskazany w umowie). Wykazuje się to niestety z zabezpieczeniem możliwości wykonania prac przy wodociągowej osłonie, których niedokończenie zakazuje prace wzdłuż terenów sieci wodociągowej. Nadze to doprowadzić do sytuacji, w której Spółka wykonawca nie będzie mogła się podjąć i musi być rozwiązana na odpowiedniej gwarancji, która jest do przewidzenia w formie umowy. W tym celu Wykonawca prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą możliwości przysiężenia mieszkańców do właścicieli sieci wodociągowej. Wydzielony termin realizacji został ukończony. W zakresie ul. Kordiana trwa realizacja robót budowlanych w formule projektuj-buduj z uwzględnieniem zaopiniowania w wodę pompowni ścieków przy ul. Szrzedziej, z terminem zakończenia realizacji przewidzianym na dzień 14.12.2019 r.	nie	brak
8	Budowa przewodów wodociągowego na osiedlu Nowy Rembertów w ulicach: Bielony odc. Niezdziakowskiego - Bielony 4, Łyczkiewicza - Pielonowa, Skrzyszowskiego - Arsenalskiej, Klaszorska, Górniki, Dzibiryżczyków odc. Dwóch Mięczy - Piatniska, Piatniska odc. Zygmunta III - Insturkowska, Insturkowskiej Dn 100 L ca 400 m	m. st. Warszawa osoby prywatne	2019	Wykonano wykonawca robót budowlanych w zakresie ulic: Arsenalskiej, Klaszorskiej, Górniki, Dzibiryżczyków odc. Dwóch Mięczy - Piatniska, Piatniska odc. Zygmunta III - Insturkowska, Insturkowskiej (Grzybowej) z terminem zakończenia realizacji do dnia 15.11.2019 r.	nie	brak
9	Budowa przewodów wodociągowego w ul. Międziedziej w ul. Kosielskiej Dn 100 L ca 400 m	m. st. Warszawa osoby prywatne	2021	Pozyskiwanie prawa do dysponowania terenem na cele budowlane w Wydziale Gospodarki Gruntami Działalności Gospodarczej dla Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.	nie	brak

Stan inwestycji wod-kan na terenie Dzielnicy Rembertów - realizacja 2019-2021

<p>10 Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Szerekiej 136/138 odc. Szeroka - Chemnyzyska 145A Dn 100 L ca 350 m</p>	<p>m st. Warszawa osoby prywatne</p>	<p>2021</p>	<p>W dniu 13.12.2018 r. została ponownie uzgodniona trasa na podstawie koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu W przygotowaniu materiały do pozyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane z art. 124. Termin złożenia kompletnego wniosku szacowany jest na koniec lipca br.</p>	<p>nie</p>	<p>brak</p>
<p>Budowa, przebudowa, wodociągowego, na osiedlu Karłowka w ulicach: Roly odc. Zeszańców Polskich - Paterewskiego, Zeszeńskiej, Szarycy, Drogistów, Maczalskiej oraz Maczalarów zostały przewidziane do realizacji w 2020 roku. Natomiast z uwagi na twójce prace budowlane drogi ul. Zeszańców Polskich prowadzone przez firmę MABAU Sp. z o. sk. Spółka zlebszczęcy środki finansowe oraz uruchomiła posąpkowanie przetargowe w trybie „z wolnej ręki”, w celu koordynacji robót samiernych oraz drogowych. Ponadto, w celu zapewnienia dostawy wody o odpowiedniej jakości i celnieniu w ul. Zeszańców Polskich na odc. od ul. Szerekiej do ul. Szarycy, zainicjowała kosztowność wczajniejszej realizacji i przekazała do eksploatacji sieci wodociągowej w ul. Szerekiej na odc. od ul. Kordana do ul. Zeszańców Polskich na terenie Dzielnicy Rembertów m st. Warszawa.</p> <p>11 odc. Szarycy - Roly, Maczalarów odc. Szarycy - Roly, Zeszańców Polskich odc. Szarycy - Roly, Szerekiej odc. Zeszańców Polskich - Kordana Dn 100/150/200/250/300 L ca 3460 m</p> <p>ZAOPANIE II</p>	<p>m st. Warszawa osoby prywatne ZDM</p>	<p>2020</p>	<p>Posiadamy ostateczny decyzje o pozwoleniu na budowe dla cępkęć zadania. Zadania dotyczy ulic: Roly, Zeszeńskiej, Szarycy, Drogistów, Maczalskiej oraz Maczalarów zostały przewidziane do realizacji w 2020 roku. Natomiast z uwagi na twójce prace budowlane drogi ul. Zeszańców Polskich prowadzone przez firmę MABAU Sp. z o. sk. Spółka zlebszczęcy środki finansowe oraz uruchomiła posąpkowanie przetargowe w trybie „z wolnej ręki”, w celu koordynacji robót samiernych oraz drogowych. Ponadto, w celu zapewnienia dostawy wody o odpowiedniej jakości i celnieniu w ul. Zeszańców Polskich na odc. od ul. Szerekiej do ul. Szarycy, zainicjowała kosztowność wczajniejszej realizacji i przekazała do eksploatacji sieci wodociągowej w ul. Szerekiej na odc. od ul. Kordana do ul. Zeszańców Polskich na terenie Dzielnicy Rembertów m st. Warszawa.</p> <p>Termin realizacji powyższego zadania przewidziano do dnia 16.12.2019 r.</p>	<p>nie</p>	<p>brak</p>
<p>Wyimiana przewodu wodociągowego w ul. Chemnyzyskiej odc. Szerekiej - Gwarków Dn 200 L ca 810 m, w ul. Steinarów odc. Chemnyzyska - HP 23194, Dn 100 L ca 161 m (stali), kwartał PRAGA POLUDNIOWIE, REMBERTÓW, WAWER</p>	<p>2020</p>	<p>inwestycja będzie realizowana metodą bezwykopową (krakng)</p>	<p>nie</p>	<p>brak</p>	
<p>13 Przebudowa przewodu wodociągowego, w ciągu dojazdowym 5 do ul. Chemnyzyskiej w stronie posesji nr 144 Dn 100 L ca 100 m</p>	<p>osoby prywatne ZDM</p>	<p>2021</p>	<p>W trakcie procedury przewidzianej w trybie art. 124. Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, dotyczącej wydania decyzji ostatecznej w sprawie pozwolenia na budowę, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji (innowe), polegającej na lokalizacji odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Chemnyzyskiej na nieruchomości oznaczonej, jako dz. ew. nr: 31/8 z obrębu 3-07-03 na terenie Dzielnicy Rembertów m st. Warszawa.</p>	<p>nie</p>	<p>brak</p>
<p>14 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Chemnyzyskiej odc. Szerekiej - granica miasta Warszawa/Zępkę Dn 300 L ca 2000 m</p>	<p>m st. Warszawa Stowarzyszenia ZDM osoby prywatne</p>	<p>2023</p>	<p>Spółka otrzymała ostateczną Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzję UICP dla budowy magistrali wodociągowej w ul. Chemnyzyskiej odc. Szerekiej - granica miasta Warszawa/Zępkę Dn 300 L ca 2000 m wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą przedmiotowej inwestycji. W trakcie uzgadniania trasy w Biurze Geodazji i Katastru Urzędu m. st. Warszawa.</p>	<p>nie</p>	<p>brak</p>
<p>15 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chemnyzyskiej odc. Chopiniego - Niepomnicka Dn 0,2 L ca 1480 wraz z odnolinami sieci Dn 0,16 L ca 900 m</p>	<p>m st. Warszawa PKC S.A. ZDM</p>	<p>2020</p>	<p>Wiednia realizacja z ZDM w formie projektu budowlanego. W projekcie zostały uwzględnione wszystkie warunki techniczne, które musi spełnić projektowana sieć projektowana wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowę) na podstawie których w drugim etapie zostanie wykonana sieć budowlana. Spółka jest organizatorem postępowania przetargowego. W chwili obecnej prowadzone są czynności przygotowawcze do przetargu (m.in. ustalanie ostatecznych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Przedwidziany ogłoszenie przetargu i wywołanie Wykonawcy na przełomie III/IV kwartału 2019 roku. Szczegółowy harmonogram realizacji robót budowlanych w poszczególnych ulicach zostanie określony po podpisaniu umowy z Wykonawcą.</p>	<p>nie</p>	<p>brak</p>
<p>16 Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Szerekiej 136/138 Dn 0,2 L ca 350 m</p>	<p>m st. Warszawa osoby prywatne</p>	<p>2021</p>	<p>W dniu 13.12.2018 r. została ponownie uzgodniona trasa na podstawie koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu W przygotowaniu materiały do pozyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane z art. 124. Termin złożenia kompletnego wniosku szacowany jest na koniec lipca br.</p>	<p>nie</p>	<p>brak</p>
<p>17 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bahne Lato odc. ul. Niepomnicka - Szymantowskiego Dn 0,2 L ca 100 m</p>	<p>m st. Warszawa</p>	<p>2024</p>	<p>Trwały prace projektowe. W trakcie pozyskiwania prawa do terenu dla traktującej działki. Realizacja razem z siecią wodociągową</p>	<p>nie</p>	<p>brak</p>

Stan inwestycji wod-kan na terenie Dzielnic Rembertów - realizacja 2019-2021

<p>18</p> <p>Przebiegnięto przewody tłoczny z przepompowni P10 "Kowczur" przy ul. Chmielnyńskiej na terenie Dzielnic Rembertów do włączenia do projektowanych przewodów tłocznych na terenie Dzielnic Rembertów, z pomocą Miasta Żybiel w nawigacji do warunków terenowych i możliwości realizacyjnych</p>	<p>m. st. Warszawa Prp 3 A ZDM Lasy Parkowe osoby prywatne Siant Parkowa Intego Steam Operator S.A. Polski Związek Dziśkowników</p>	<p>2025</p>	<p>Spółka posiada ostateczną decyzję środowiskową. W dniu 17.05.2017 r. dyrektor oddmowa wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z uwzględnieniem przedmiotowej decyzji przez Dyrektora Regionalnego Dyrektora Lasów Parkowych (RDLP) w Warszawie w odniesieniu do działek leśnych. Brak zgody RDLP wyraża z sygnacji formalno-prawnej dotyczącej możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnej na terenie działek leśnych. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie podlegała procedurze określonej w art. 7 ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz twierdzeniu wyłączeniu z produkcji leśnej i będzie poprzedzona zawarciem umowy dzierżawy lub służebności przesyłu, w trybie art. 39 lub 39a ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) na czas jej realizacji i eksploatacji. Jednocześnie Spółka prowadzi rozmowy z przedstawicielami Polskiego Związku Dziśkowników w sprawie uzyskania zgody na przeprowadzenie prac wykonawczych jak również uregulowanie kwestii pozostawienia infrastruktury na terenie Ogrodów Dziśkowniczych. W etapie, rozpoczęcie rozmowy z Rodzinnymi Ogrodami Dziśkowniczymi oraz Lasami Parkowymi zostały zawieszono.</p>	<p>nie</p>	
<p>19</p> <p>Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Strycharskiej oraz drogi dojazdowa do ul. Kadrowej 15/17 - Strycharńska 61 Dn 0,2 L ca 300 m</p>	<p>m. st. Warszawa</p>	<p>2022</p>	<p>Przebiegnięto prace do dysponowania terenem na cele budowlane w Wydziale Gospodarki Gminami i Działalności Gospodarczej dla Dzielnic Rembertów m. st. Warszawy.</p>	<p>nie</p>	<p>brak</p>
<p>20</p> <p>Budowa przewodu wodociągowego na Osiedlu Karłowka w ulicach: Płazry, Jaskółka odc. Kamionerska - Karłowka, Karłowka odc. Jaskółka - Płazry, Szalera ul. Płazry 8/L Dn 100 L ca 1900 m ZADANIE I</p>	<p>m. st. Warszawa osoby prywatne</p>	<p>2023</p>	<p>W dniu 10.08.2017r. zawarto Umowę na prace projektowe z podzięciem na zadania. Projektant: BIOPROJEKT Michał Uski. Spółka uzyskała decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla poszczególnych ulic. Z uwagi na uwarunkowania techniczne projektowanie sieci wodociągowej DN 100 Lca 1.600,00 m w ulicach: Płazry, Jaskółka, Karłowka, Szalera, Parcena, Szalera, Władza oraz w ciągu dojazdowym do ul. Płazry na obszarze Osiedla Karłowka należy skorygować z zadaniami inwestycyjnym obejmującym budowę sieci wodociągowej (przewodów wodociągowych) DN250 Lca 65,0 m oraz DN 150 o różnicy długości Lca 575,0 m w ulicach: Kadrowej, Kamionerskiej, Roly oraz Zawodowej na terenie Dzielnic Rembertów m. st. Warszawy, które obecnie realizowane w formie projektu-buduj.</p>	<p>nie</p>	<p>brak</p>
<p>21</p> <p>Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kociołcejska odc. Chmielnyńska - Szeroka Dn 0,2 L ca 490 m</p>	<p>m. st. Warszawa osoby prywatne</p>	<p>2020</p>	<p>Wspólna realizacja z UD Rembertów (ZSID). W dniu 07.03.2019 r. została zawarta Umowa z Wykonawcą. Trwa projektowanie.</p>	<p>nie</p>	<p>brak</p>
<p>22</p> <p>Budowa przewodu wodociągowego w ul. Skutnickiej odc. Chmielnyńska - Szeroka 110 A Dn 100 L ca 400 m</p>	<p>m. st. Warszawa</p>	<p>2021</p>	<p>W dniu 31.08.2018 r. Spółka otrzymała Postanowienie o wyrażeniu zgody na odstąpienie od przepisów §140 ust.8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich użytkowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 129) w zakresie użytkowania oddzielnej sieci wodociągowej pod jezdnią drogi gminnej nr 62011W (ul. Skutnicka) Lasy D (dojazdowej) w Dzielnic Rembertów w Warszawie. Tworzą prace projektowe</p>	<p>nie</p>	<p>brak</p>
<p>23</p> <p>Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Karłowka w ulicach: Zesławców Polskich odc. Szalery Paderewskiego, w drodze dojazdowej do ul. Zesławców Polskich 96E oraz 98/100, Paderewskiego odc. Zdrownia - Kadrowa, w drodze dojazdowej do ul. Paderewskiego 154, 154 A, 154 B, 154 C, Zdrownia, Kamionerskiej, Dzwonowskiej, Maszalskiej odc. Szalery - Magenta, Maszarów odc. Szalery - Magenta, Kalenicki, Magenta odc. Zesławców Polskich Paderewskiego - Paderewskiego, Dn 100 L ca 4100 m ZADANIE III</p>	<p>m. st. Warszawa osoby prywatne</p>	<p>2024</p>	<p>Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy prac projektowych. Zadanie inwestycyjne będzie służyć skorygowanie z zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie sieci wodociągowej ul. Zesławców Polskich odc. Zesławców Polskich - Dzwonowskiej, Dzwonowskiej odc. Zesławców Polskich - Kamionerskiej, Kamionerskiej odc. Zesławców Polskich - Zdrownia z Miejskim Planem Rozwoju i Modernizacji Uszczelnienia Wodociągów (Uzyskanie kanalizacji) na lata 2018-2025, termin realizacji ww. zadań inwestycyjnych został przewidziany do zakończenia w latach 2023 - 2024.</p> <p>Z uwagi na uwarunkowania techniczne realizacja sieci wodociągowej w tym rejonie uzależniona jest od zakończenia prac projektowych i budowy magistrali wodociągowej w ulicach: Nowe-Zabranickiej, Zesławców Polskich, Strzackiej oraz Cyrulików, dla których Spółka jest na etapie pozyskiwania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane (Vseola, PGNiG, UD Rembertów). Termin zakończenia przedmiotowej inwestycji w planach Spółki przewidziano na 2021 rok</p>	<p>nie</p>	<p>brak</p>
<p>24</p> <p>Budowa przewodu wodociągowego na Osiedlu Karłowka w ulicach: Kadrowej odc. Kamionerska - Kamionerska, Szalery odc. Paderewskiego - Kadrowa, Magenta odc. Paderewskiego - Kadrowa, Czwarńskich odc. Paderewskiego - Kadrowa, w drodze dojazdowej do ul. Paderewskiego 90 H odc. Paderewskiego - Szalery ZADANIE IV</p>	<p>m. st. Warszawa osoby prywatne</p>	<p>2024</p>	<p>W III kwartale br. planowane rozpoczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej</p>	<p>nie</p>	<p>brak</p>
<p>25</p> <p>Budowa przewodu wodociągowego w ul. Komisarzkiej odc. Płotowniczych 10 - Sobolowska rjon Raszewskich, Dn 150 L ca 800 m oraz w ul. Ustrzelskiej, Bulawy, Makledehni, Paderewski, Komisarzkiej, Ziemińskiego "Wschodniowskiego", Szalkowickiej Dn 100 L ca 2300 m</p>	<p>m. st. Warszawa osoby prywatne</p>	<p>2024</p>	<p>Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy prac projektowych. Całość inwestycji uzależniona od wzajemności budowy sieci wodociągowej (magistrali wodociągowej) w ulicach: Zabranickiej, Strzackiej (odc. rejon śmiełowej magistrali w ul. Zabranickiej - Mersa) i Zesławców Polskich (odc. Strzacka - Cyrulików), zasługujących ten obszar Dzielnic Rembertów.</p>	<p>nie</p>	<p>brak</p>

Stan inwestycji wod-kan na terenie Dzielnicy Rembertów - realizacja 2019-2021

26	Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Czarnałków 89A/91B Dn 0,2 L ca 130 m	m st. Warszawa osoby prywatne	2022	Problemy własnościowe (osoby prywatne) - w trakcie pozyskiwania zgod właścicieli	nie	brak
27	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Czarnałków odc. Al Szarłatów - Czarnałków - Rakawicki - Kapielniczy odc. Kapielniczy odc. Letonozny - Al Szarłatów - Bunchajny - Solfierno - Magenta 32 - Kapielnicza, Al Szarłatów odc. Letonozny - Czarnałków, droga dojazdowa do ul. Czarnałków 129/125 Dn 0,2/0,25 L ca 380 m oraz budowa pompowni P5 wraz z przewodami tłoczny	m st. Warszawa	2022	Postawiany decyzja środowiskowa oraz UCP w trakcie uzgadniania tras w Burze Geodezji i Kastru Urzędu m st. Warszawy	nie	brak
28	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Tracy odc. Chelmska - działka nr ew. 54/3 otreb 3-07-04. Powożniczy odc. Chelmska - w kierunku wzdłużnym do wyle. ost. pr. przy kanaliz. 'karle' odc. Chelmska - Babie Lato, Jełowickiej odc. Chelmska - Szarlatów, Babie Lato odc. Chelmska - Szarlatów, Babie Lato odc. Szymalskiego - Karle Dn 0,2 130 m	m st. Warszawa	2021	Inwestycja uzaledniona od wcześniejszej realizacji sieci kanalizacyjnej w ul. Chelmskiej. Planowany termin uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie wykonawcy prac projektowych - przebieg ulicy Kwadrat Dr	nie	brak
29	Budowa przewodu wodociągowego na odcinku Magenta w ulicach Czarnałków odc. Kadrowa - Al Szarłatów w drodze dojazdowej do ul. Czarnałków 89A/91B, Al Szarłatów odc. Czarnałków -Jezego, Szyzaków odc. Czarnałków -Kamieszczka, Lecińska odc. Czarnałków -Kamieszczka -Puszkarzy, Jezego odc. Czarnałków -Kamieszczka -Sulfierno, Bunchajny, Kapielnicza, Kapielnicza, Kapielnicza, Kapelusznicy, Kapelarska, Rękawicznicy, Kapelusznicy, Czarnicza, Magenta odc. Kadrowa - Kapielarska, Szewska Dn 100 L ca 8000 m	m st. Warszawa, ZDM	2025	Z uwagi na uwarunkowania techniczne realizacja sieci wodociągowej w tym rejonie uzaledniona jest od zakończenia prac projektowych i budowy magistrali wodociągowej w ulicach: Nowo-Zabranieckiej, Zaskardki oraz Cyrulików, dla których Spółka jest na etapie pozyskiwania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane (Vedla, PGNiG, UD Rembertów). Termin zakończenia przedmiotowej inwestycji w planach Spółki przewidziano na 2021 rok. Zadanie inwestycyjne w miarę możliwości proceduralnych będzie skoordynowane z zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie sieci kanalizacyjnej w ulicach: Czarnałków odc. Al Szarłatów, Bunchajny, Solfierno, Szewska odc. 128, Czarnicza, Kapelusznicy, Kapelarski odc. Czarnałków - Al Szarłatów, Bunchajny, Solfierno, Szewska odc. Magenta, Magenta 32 - Kapielarska, Al Szarłatów odc. Letonozny - Czarnałków, droga dojazdowa do ul. Czarnałków 129/125 wraz z budową pompowni P5 z przewodami tłoczny.	nie	brak
30	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zaskardki Polskich odc. Czarnałków - Magenta, Dziewickiej odc. Zaskardki Polskich - Magenta 6/ Magenta odc. Zaskardki Polskich - Magenta 105 Dn 0,2 L ca 320 m	m st. Warszawa, ZDM	2023	Zadanie inwestycyjne będzie skoordynowane z zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie sieci wodociągowej w ul. Zaskardki Polskich odc. Szarlaty - Padewskiego w drodze dojazdowej do ul. Zaskardki Polskich 95E oraz 98/100, Czarnałków odc. Zaskardki Polskich - Padewskiego, Dziewickiej, Magenta odc. Zaskardki Polskich - Padewskiego, Mazrzyk odc. Szarlaty - Magenta, Mazzyk odc. Szarlaty - Magenta, Kapielniczy na terenie Dzielnicy Rembertów m st. Warszawy. Zgodnie z Właściwym Planem Rozwoju i Modernizacji Urzędzi Wodociągowych i Urządzeni Kanalizacyjnych na lata 2016-2025, termin realizacji ww. zadani inwestycyjnych został przewidziany do zakończenia w latach 2023 - 2024. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy prac projektowych.	nie	brak
31	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zdrowni, Dziewickiej, w drodze dojazdowej do ul. Padewskiego 154C oraz 90 H odc. Padewskiego - Szarlaty, w drodze dojazdowej do ul. Szarlaty 55A, 61A Dn 0,2 L ca 1400 m	m st. Warszawa, ZDM	2024	Zadanie inwestycyjne jest ściśle skoordynowane z zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie sieci wodociągowej w ulicach: Kadrowej odc. Kamieszczka - Zdrownia, w drodze dojazdowej do ul. Kadrowej 67G, 83Z, Szarlaty odc. Padewskiego - Kadrowa, w drodze dojazdowej do ul. Szarlaty 55A, 61A, Magenta odc. Padewskiego - Kadrowa, Zygmunów, Czarnałków odc. Padewskiego - Kadrowa, w drodze dojazdowej do ul. Padewskiego 80 H odc. Padewskiego - Szarlaty, w drodze dojazdowej do ul. Padewskiego 144h, w drodze dojazdowej do ul. Padewskiego 154C, Zdrowni, Krajańskiej, Dziewickiej na terenie Dzielnicy Rembertów m st. Warszawy.	nie	brak
32	Budowa przewodu wodociągowego w ul. Strazackiej odc. Zabraniecka - Chelmska 1 odc. Szyzaków - w stronę bożnicy Kolowej Dn 100 L ca 1400 m	ZDM	2024	Uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie wykonawcy prac projektowych planowane na sierpień 2019 r. Ciężkość inwestycji uzaledniona od wcześniejszej budowy sieci wodociągowej (magistrala wodociągowa) w ulicach: Zabranieckiej, Strazackiej (odc. rejon istniejącej magistrali w ul. Zabranieckiej - Marza) i Zaskardki Polskich (odc. Strazacka - Cyrulików), zasiliących ten obszar Dzielnicy Rembertów.	nie	brak
33	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zaskardki Polskich odc. Kadrowa - Strazacka Dn 0,2 L ca 220 m	m st. Warszawa, ZDM	2019	W dniu 14.03.2019 r. została zawarta Umowa z Wykonawcą, Termin realizacji przewidziany na dzień 30.11.2019 r.	nie	brak

