



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA



UD-VIII-WOM-RK-2/3653/19 13-08-2019 Pawlicka

WR
14/08/19

URZĘD M. ST. WARSZAWY
Wydział Infrastruktury

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.

PRO.DPI.WIP.0320.3.8.2019.372.2019-08-14.198525.19.DK

(2)
Urząd m. st. Warszawy

1503/2019

Pani
Agnieszka Kądeja
Burmistrz Dzielnicy Rembertów
al. gen. A. Chruściela „Montera” 28
04-401 Warszawa

WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
Dla Dzielnicy Rembertów

13-08-2019

liczba stron

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Rembertów umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Anna Pani Burmistrz

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy, przekazujemy w załączeniu aktualne na dzień 31 lipca 2019 roku dane dla Urzędu Dzielnicy i Mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących przebudowy lub budowy nowych sieci dla Mieszkańców jest dla naszej Spółki jednym z najważniejszych celów – który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

z pozdrowieniami

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Pacholec

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz...

Do wiadomości:

1. Pani Anna Śledź – Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Pan Jerzy Stępnik – Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym,
3. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie dzielnicy Rembertów.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100,00 zł (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska
królowka

Naturalnie TAK :)



Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Rembertów (na dzień 31 lipca 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 40 inwestycji dla Dzielnicy Rembertów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Listonoszy** odc. Al. Sztandarów - Czwartaków, **Kamasznicza** odc. Kadrowa - Listonoszy, **Al. Sztandarów** odc. Kadrowa - Szyszków, **Szyszków** odc. Al. Sztandarów - Pacholeća, **Pacholeća** odc. Szyszków - Kadrowa Dn 100/150 L 1801 m.
2. Budowa przewodu wodociągowego w **Al. Sztandarów** odc. Szyszków - Jerzego, **Jerzego** odc. Al. Sztandarów - Kamasznicza, **Licealnej** odc. Al. Sztandarów - Kamasznicza, **Szyszków** odc. Pacholeća - Kamasznicza, **Pacholeća** odc. Jerzego - Licealna, **Notarialnej** Dn 100/150 L 1597,4 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kanonierskiej**, **Zawodowej** na całej długości ulicy, **Roty** odc. Paderewskiego - Kadrowa, **Kadrowej** odc. Kanonierskiej - rondo AON (rondo Fieldorfa) Dn 100/150/250 L ca 2700 m. Termin realizacji: **31.05.2020 r. (aneks terminowy)**
2. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Nowy Rembertów w ulicach: **Arsenalskiej**, **Klasztornej**, **Giermków**, **Działyńczyków** odc. Dwóch Mieczy - Płatnerska, **Płatnerskiej** odc. Zygmunta III - Instruktorska, **Instruktorskiej** Dn 100 L 2531,6 m. Termin realizacji: **15.11.2019 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Chełmżyńskiej** odc. Strażacka - Gwarków Dn 200 L ca 810 m, **Stelmachów** odc. Chełmżyńska - HP 23194, Dn 100 L ca 161 m (stal); Termin realizacji: **21.05.2020 r.**
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kordiana** odc. Strażacka - Kadrowa Dn 250 L ca 1174,1 m. Termin realizacji: **29.11.2019 r.**
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zesłańców Polskich** odc. Kordiana - Strażacka Dn 0,2 L ca 220 m. Termin realizacji: **30.11.2019 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu **Stary Rembertów** w ulicach: Pielgrzymów, Orbity, Madziarów odc. Orbity - Madziarów 11, Strycharskiej, Bombardierów odc. Zawodowa - Bombardierów 12, Sztukatorskiej odc. Al. Chruściela - Sztukatorska 32, Katuszy odc. Strażacka - Katuszy 10, Zawiszaków, Górnej, Eskulapów Dn 100 L 3485 m. Planowany termin realizacji: **29.11.2020 r.** Data otwarcia ofert: **16.07.2019 r.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Chełmżyńskiej** odc. Chłopickiego – Niepołomska Dn 0,2 L ca 1480 wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 900 m. Planowany termin realizacji: **15.11.2019 r.** Planowana data otwarcia ofert: **III kwartał 2019 r.**
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zesłańców Polskich** odc. Szafarzy - Strażacka, **Strażackiej** odc. Zesłańców Polskich - Kordiana Dn 250 L 553,9 i Dn 200 L 301,6 m; Planowany termin realizacji: **16.12.2019 r.** Data otwarcia ofert: **11.07.2019 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Babie Lato** odc. Niepołomska - Szymańskiego Dn 100 L ca 100 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Przedświt** odc. Dwóch Mieczów – Płatnerska Dn 100 L ca 205 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Młodnickiej** odc. Młodnicka 52 - Młodnicka 62 Dn 100 L ca 150 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Szutników** odc. Chełmżyńska - Szeroka 110 A Dn 100 L ca 400 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Szerokiej 136/138 odc. Szeroka - Chełmżyńska 145A** Dn 100 L ca 350 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Karolówka w ulicach: **Roty** odc. Zesłańców Polskich - Paderewskiego, **Zecerskiej, Szafarzy** odc. Zesłańców Polskich - Paderewskiego, **Drogistów, Masztalerskiej** odc. Szafarzy - Roty, **Madziarów** odc. Szafarzy - Roty, Dn 100/150/200/250 L ca 2300 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego na Osiedlu Karolówka w ulicach: **Pilarzy, Jasówka** odc. Kanonierska - Karolówka, **Karolówka** odc. Jasówka - Pilarzy, **Szeflera "Włada", Jagodna, Pancerna, w drodze dojazdowej do ul. Pilarzy 8L** Dn 100 L ca 1600 m;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym 5 do ul. **Chełmżyńskiej w stronę posesji nr 144** Dn 100 L ca 100 m;
9. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Strażackiej** odc. Zabraniecka – Chełmżyńska Dn 500 L ca 1200 m (I etap); wzdłuż ul. Strażackiej, terenów kolejowych, ul. **Cyrulików** na odc. Chełmżyńska - Marsa Dn 400 L ca 2500 m (II etap), **Zesłańców Polskich** odc. Strażacka - Cyrulików Dn 300 L ca 380 m oraz przewodu wodociągowego ul. **Strażackiej** odc. Strażacka 53 - Strażacka 63/65 Dn 150 L ca 400 m;
10. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Chełmżyńskiej** odc. Strażacka - granica miasta Warszawa/Ząbki Dn 300 L ca 2000 m;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Babie Lato** odc. ul. Niepołomska – Szymańskiego Dn 0,2 L ca 100 m;
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kołodziejska** odc. Chełmżyńska - Szeroka Dn 0,2 L ca 480 m;
13. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Czwartaków 89A/91B** Dn 0,2 L ca 130 m;

14. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Szerokiej 136/138** Dn 0,2 L ca 350 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czwartaków** odc. Al. Sztandarów - Czwartaków 128, **Czapniczej, Kapeluszniczej, Rękawiczniczej, Kapitańskiej** odc. Czwartaków - Al. Sztandarów, Buchalteryjnej, Solferino, Szewskiej odc. Listonoszy - Solferino, Magenta odc. Magenta 32 - Kapitańska, Al. Sztandarów odc. Listonoszy - Czwartaków, droga dojazdowa do ul. Czwartaków 123/125 Dn 0,2/0,25 L ca 3900 m oraz budowa pompowni P5 wraz z przewodami tłocznymi;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Strycharskiej** odc. droga dojazdowa do ul. Kadrowej 15/17 - Strycharska 61 Dn 0,2 L ca 300 m;
17. Budowa przewodów tłocznych mających na celu przełączenie dopływu ścieków bytowych z miasta Zielonka, istniejącej pompowni przy ul. Paderewskiego P6 oraz przepompowni P10 „Kawęczyn” przy ul. Chełmżyńskiej do istniejącego kanału ściekowego 2,50 m w ul. Bystrej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą.

DYREKTOR
PIGNIU ROZWOJU
Arkadiusz Malecki

