



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA



UD-VIII-WOM-RK-2/2291/19 17-05-2019 Pawlicka

P. A. Kurkiewicz
22.05.19

złotani
Selucki

Prong o umieszczenie
Inf. ma strone inf
20 MAJ 2019
1 Pb oraz

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r.

PRO.DPI.WIP.0320.3.8.2019.221.115142.19.DK

(2)
Urząd m. st. Warszawy

17-05-2019

Wydział Infrastruktury

2019-05-27

Pani
Agnieszka Kądeja
Burmistrz Dzielnicy Rembertów
al. gen. A. Chruściela „Montera” 28
04-401 Warszawa

WR
22/05/19

WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
Dla Dzielnicy Rembertów

W: dz. 922/1018

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Rembertów umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Sygnalizacja Pani Burmistrz

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy, przekazujemy w załączeniu aktualne na dzień 30 kwietnia 2019 roku dane dla Urzędu Dzielnicy i Mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących przebudowy lub budowy nowych sieci dla Mieszkańców jest dla naszej Spółki jednym z najważniejszych celów – który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

Z powierzeniem
CZŁONEK ZARZĄDU
Jerzy Soszyński
CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Pańcolec

Do wiadomości:

1. Pan Robert Soszyński – Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy,
2. Pani Anna Śledź – Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury,
3. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie dzielnicy Rembertów.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100,00 zł (wplacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska
kanówka
Naturalnie TAK :)



Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Rembertów (na dzień 30 kwietnia 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 40 inwestycji dla Dzielnicy Rembertów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów *Ustawy Prawo Zamówień Publicznych* przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kanonierskiej, Zawodowej** na całej długości ulicy, **Roty** odc. Paderewskiego - Kadrowa, **Kadrowej** odc. Kanonierskiej - rondo AON (rondo Fieldorfa) Dn 100/150/250 L ca 2700 m. Termin realizacji: **30.06.2019 r.**
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Listonoszy** odc. Al. Sztandarów - Czwartaków, **Kamasznicza** odc. Kadrowa - Listonoszy, **Al. Sztandarów** odc. Kadrowa - Szyszaków, **Szyszaków** odc. Al. Sztandarów - Pacholęca, **Pacholęca** odc. Szyszaków – Kadrowa Dn 100/150 L 1801 m. Termin realizacji: **30.06.2019 r.**
3. Budowa przewodu wodociągowego w **Al. Sztandarów** odc. Szyszaków - Jerzego, **Jerzego** odc. Al. Sztandarów - Kamasznicza, **Licealnej** odc. Al. Sztandarów - Kamasznicza, **Szyszaków** odc. Pacholęca - Kamasznicza, **Pacholęca** odc. Jerzego - Licealna, **Notarialnej** Dn 100/150 L 1597,4 m. Termin realizacji: **30.06.2019 r.**
4. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Nowy Rembertów w ulicach: **Arsenalskiej, Klasztornej, Giermków, Działyńczyków** odc. Dwóch Mieczów - Płatnerska, **Płatnerskiej** odc. Zygmunta III - Instruktorska, **Instruktorskiej** Dn 100 L 2531,6 m. Termin realizacji: **15.11.2019 r.**
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Chełmżyńskiej** odc. Strażacka – Gwarków Dn 200 L ca 810 m, **Stelmachów** odc. Chełmżyńska - HP 23194, Dn 100 L ca 161 m (stal); Termin realizacji: **21.05.2020 r.**

6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kordiana** odc. Strażacka - Kadrowa Dn 250 L ca 1174,1 m. Termin realizacji: **29.11.2019 r.**
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zesłańców Polskich** odc. Kordiana – Strażacka Dn 0,2 L ca 220 m. Termin realizacji: **30.11.2019 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego **na osiedlu Stary Rembertów** w ulicach: Pielgrzymów, Orbity, Madziarów odc. Orbity - Madziarów 11, Strycharskiej, Bombardierów odc. Zawodowa - Bombardierów 12, Sztukatorskiej odc. Al. Chruściela - Sztukatorska 32, Katuszy odc. Strażacka - Katuszy 10, Zawiszaków, Górnej, Eskulapów Dn 100 L 3485 m. Planowany termin realizacji: **29.11.2020 r.** Planowana data otwarcia ofert: **19.04.2019 r.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Chełmżyńskiej** odc. Chłopiczkiego – Niepołomska Dn 0,2 L ca 1480 wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 900 m. Planowany termin realizacji: **15.11.2019 r.** Planowana data otwarcia ofert: **11.04.2019 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Babie Lato** odc. Niepołomska - Szymańskiego Dn 100 L ca 100 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Przedświt** odc. Dwóch Miecz – Płatnerska Dn 100 L ca 205 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Młodnickiej** odc. Młodnicka 52 - Młodnicka 62 Dn 100 L ca 150 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Szkućników** odc. Chełmżyńska - Szeroka 110 A Dn 100 L ca 400 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Szerokiej 136/138** odc. Szeroka - Chełmżyńska 145A Dn 100 L ca 350 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Karolówka w ulicach: **Roty** odc. Zesłańców Polskich - Paderewskiego, **Zecerskiej, Szafarzy** odc. Zesłańców Polskich - Paderewskiego, **Drogistów, Masztaleskiej** odc. Szafarzy - Roty, **Madziarów** odc. Szafarzy - Roty, **Zesłańców Polskich** odc. Szafarzy - Strażacka, **Strażackiej** odc. Zesłańców Polskich - Kordiana Dn 100/150/200/250 L ca 3100 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego na Osiedlu Karolówka w ulicach: **Pilarzy, Jasówka** odc. Kanonierska - Karolówka, **Karolówka** odc. Jasówka - Pilarzy, **Szeflera "Włada", Jagodna, Pancerna, w drodze dojazdowej do ul. Pilarzy 8L** Dn 100 L ca 1600 m;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym 5 do ul. **Chełmżyńskiej** w stronę posesji nr 144 Dn 100 L ca 100 m;
9. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Strażackiej** odc. Zabraniecka – Chełmżyńska Dn 500 L ca 1200 m (I etap); wzdłuż ul. Strażackiej, terenów kolejowych, ul. **Cyrulików**

na odc. Chełmżyńska - Marsa Dn 400 L ca 2500 m (II etap), **Zesłańców Polskich** odc. Strażacka - Cyrulików Dn 300 L ca 380 m oraz przewodu wodociągowego ul. **Strażackiej** odc. Strażacka 53 - Strażacka 63/65 Dn 150 L ca 400 m.

10. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Chełmżyńskiej** odc. Strażacka - granica miasta Warszawa/Ząbki Dn 300 L ca 2000 m;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Babie Lato** odc. ul. Niepołomska – Szymańskiego Dn 0,2 L ca 100 m;
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kołodziejska** odc. Chełmżyńska - Szeroka Dn 0,2 L ca 480 m;
13. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Czwartaków 89A/91B** Dn 0,2 L ca 130 m;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Szerokiej 136/138** Dn 0,2 L ca 350 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czwartaków** odc. Al. Sztandarów - Czwartaków 128, **Czapniczej, Kapeluszniczej, Rękawiczniczej, Kapitańskiej** odc. Czwartaków - Al. Sztandarów, **Buchalteryjnej, Solferino, Szewskiej** odc. Listonoszy - Solferino, **Magenta** odc. Magenta 32 - Kapitańska, **Al. Sztandarów** odc. Listonoszy - Czwartaków, **droga dojazdowa do ul. Czwartaków 123/125** Dn 0,2/0,25 L ca 3900 m oraz budowa pompowni P5 wraz z przewodami tłocznymi;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Strycharskiej** odc. droga dojazdowa do ul. Kadrowej 15/17 - Strycharska 61 Dn 0,2 L ca 300 m;
17. Budowa przewodów tłocznych mających na celu przełączenie dopływu ścieków bytowych z miasta Zielonka, istniejącej pompowni przy ul. Paderewskiego P6 oraz przepompowni P10 „Kawęczyn” przy ul. Chełmżyńskiej do istniejącego kanału ściekowego 2,50 m w ul. Bystrej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą.

DYREKTOR
PIONU ROZWOJU
Arkadiusz Malecki

