

Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Rembertów (na dzień 31 czerwca 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 40 inwestycji dla Dzielnicy Rembertów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. **Budowa przewodu wodociągowego w ul. Listonoszy odc. Al. Sztandarów - Czwartaków, Kamasznicza odc. Kadrowa - Listonoszy, Al. Sztandarów odc. Kadrowa - Szyszaków, Szyszaków odc. Al. Sztandarów - Pacholęca, Pacholęca odc. Szyszaków – Kadrowa Dn 100/150 L 1801 m.**
2. **Budowa przewodu wodociągowego w Al. Sztandarów odc. Szyszaków - Jerzego, Jerzego odc. Al. Sztandarów - Kamasznicza, Licealnej odc. Al. Sztandarów - Kamasznicza, Szyszaków odc. Pacholęca - Kamasznicza, Pacholęca odc. Jerzego - Licealna, Notarialnej Dn 100/150 L 1597,4 m.**

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. **Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kanonierskiej, Zawodowej na całej długości ulicy, Roty odc. Paderewskiego - Kadrowa, Kadrowej odc. Kanonierskiej - rondo AON (rondo Fieldorfa) Dn 100/150/250 L ca 2700 m. Termin realizacji: **31.05.2020 r. (aneks terminowy)****
2. **Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Nowy Rembertów w ulicach: Arsenalskiej, Klasztornej, Giermków, Działyńczyków odc. Dwóch Miecz - Płatnerska, Płatnerskiej odc. Zygmunta III - Instruktorska, Instruktorskiej Dn 100 L 2531,6 m. Termin realizacji: **15.11.2019 r.****
3. **Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Chełmżyńskiej odc. Strażacka – Gwarków Dn 200 L ca 810 m, Stelmachów odc. Chełmżyńska - HP 23194, Dn 100 L ca 161 m (stal); Termin realizacji: **21.05.2020 r.****
4. **Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kordiana odc. Strażacka - Kadrowa Dn 250 L ca 1174,1 m. Termin realizacji: **29.11.2019 r.****
5. **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zesłańców Polskich odc. Kordiana – Strażacka Dn 0,2 L ca 220 m. Termin realizacji: **30.11.2019 r.****

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu **Stary Rembertów** w ulicach: Pielgrzymów, Orbity, Madziarów odc. Orbity - Madziarów 11, Strycharskiej, Bombardierów odc. Zawodowa - Bombardierów 12, Sztukatorskiej odc. Al. Chruściela - Sztukatorska 32, Katuszy odc. Strażacka - Katuszy 10, Zawiszaków, Górnej, Eskulapów Dn 100 L 3485 m. Planowany termin realizacji: **29.11.2020 r.** Planowana data otwarcia ofert: **09.07.2019 r.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Chelmżyńskiej** odc. Chłopickiego – Niepołomska Dn 0,2 L ca 1480 wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 900 m. Planowany termin realizacji: **15.11.2019 r.** Planowana data otwarcia ofert: **III kwartał 2019 r.**
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zesłańców Polskich** odc. Szafarzy - Strażacka, **Strażackiej** odc. Zesłańców Polskich - Kordiana Dn 250 L 553,9 i Dn 200 L 301,6 m; Planowany termin realizacji: **16.12.2019 r.** Planowana data otwarcia ofert: **04.07.2019 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Babie Lato** odc. Niepołomska - Szymańskiego Dn 100 L ca 100 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Przedświt** odc. Dwóch Miecz – Płatnerska Dn 100 L ca 205 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Młodnickiej** odc. Młodnicka 52 - Młodnicka 62 Dn 100 L ca 150 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Szcutników** odc. Chelmżyńska - Szeroka 110 A Dn 100 L ca 400 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Szerokiej 136/138 odc. Szeroka - Chelmżyńska 145A** Dn 100 L ca 350 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Karolówka w ulicach: **Roty** odc. Zesłańców Polskich - Paderewskiego, **Zecerskiej, Szafarzy** odc. Zesłańców Polskich - Paderewskiego, **Drogistów, Masztaleskiej** odc. Szafarzy - Roty, **Madziarów** odc. Szafarzy - Roty, Dn 100/150/200/250 L ca 2300 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego na Osiedlu Karolówka w ulicach: **Pilarzy, Jasówka** odc. Kanonierska - Karolówka, **Karolówka** odc. Jasówka - Pilarzy, **Szeflera "Włada", Jagodna, Pancerna, w drodze dojazdowej do ul. Pilarzy 8L** Dn 100 L ca 1600 m;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym 5 do ul. **Chelmżyńskiej w stronę posesji nr 144** Dn 100 L ca 100 m;
9. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Strażackiej** odc. Zabraniecka – Chelmżyńska Dn 500 L ca 1200 m (I etap); wzdłuż ul. Strażackiej, terenów kolejowych, ul. **Cyrulików** na odc. Chelmżyńska - Marsa Dn 400 L ca 2500 m (II etap), **Zesłańców Polskich** odc. Strażacka - Cyrulików Dn 300 L ca 380 m oraz przewodu wodociągowego ul. **Strażackiej** odc. Strażacka 53 - Strażacka 63/65 Dn 150 L ca 400 m;
10. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Chelmżyńskiej** odc. Strażacka - granica miasta Warszawa/Ząbki Dn 300 L ca 2000 m;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Babie Lato** odc. ul. Niepołomska – Szymańskiego Dn 0,2 L ca 100 m;
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kołodziejska** odc. Chelmżyńska - Szeroka Dn 0,2 L ca 480 m;
13. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Czwartaków 89A/91B** Dn 0,2 L ca 130 m;

14. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Szerokiej 136/138** Dn 0,2 L ca 350 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czwartaków** odc. Al. Sztandarów - Czwartaków 128, **Czapniczej, Kapeluszniczej, Rękawiczniczej, Kapitańskiej** odc. Czwartaków - Al. Sztandarów, Buchalteryjnej, Solferino, Szewskiej odc. Listonoszy - Solferino, Magenta odc. Magenta 32 - Kapitańska, Al. Sztandarów odc. Listonoszy - Czwartaków, droga dojazdowa do ul. Czwartaków 123/125 Dn 0,2/0,25 L ca 3900 m oraz budowa pompowni P5 wraz z przewodami tłocznymi;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Strycharskiej** odc. droga dojazdowa do ul. Kadrowej 15/17 - Strycharska 61 Dn 0,2 L ca 300 m;
17. Budowa przewodów tłocznych mających na celu przełączenie dopływu ścieków bytowych z miasta Zielonka, istniejącej pompowni przy ul. Paderewskiego P6 oraz przepompowni P10 „Kawęczyn” przy ul. Chełmżyńskiej do istniejącego kanału ściekowego 2,50 m w ul. Bystrej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą.

DYREKTOR
BIURO PROJEKTOWE
Arkadiusz Matecki

